



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 34756.106154/2023

Determinazione n. 1042 del 22/04/2024

Oggetto: BANDO AXEL DI CUI AL DECRETO REGIONALE N.15334 DEL 04/12/2020 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE ASILO NIDO SONCINI APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP I69J22000010003 - CIG 9372531940

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la DCC n. 76 del 20/12/2023 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2024-2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2024-2026 con i relativi allegati;
- la DGC n. 315 del 28/12/2023 di approvazione del PEG 2024-2026;
- la DGC n. 20 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO anni 2024-2026 con i relativi allegati;
- la DGC n. 36 del 05/03/2024 di approvazione del Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2024;

DATO ATTO che:

- l'iniziativa regionale ha lo scopo di incentivare un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili locali e agevolare l'autoconsumo di energia nelle utenze pubbliche attraverso l'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici a servizio degli edifici ad uso pubblico;
- il contributo per Ente beneficiario è differenziato per tipologia di intervento:
 - fornitura e installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema di accumulo di energia elettrica: fino al 50% delle spese sostenute;
 - fornitura e installazione di un nuovo sistema di accumulo connesso ad un impianto fotovoltaico preesistente: fino al 100% delle spese sostenute per il solo sistema di accumulo;

VISTA la D.G.C. n. 68 del 17/03/2021 avente per oggetto la PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "AXEL", PER UN USO PIÙ EFFICIENTE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI LOCALI E AGEVOLARE L'AUTOCONSUMO con cui è stata approvata la candidatura di alcuni interventi al suindicato bando per la tipologia di tipo **A. Acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici integrati con sistemi di accumulo di energia elettrica**, per fornitura e installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema di accumulo di energia elettrica, con contributo fino al 50% delle spese sostenute;

VISTO che i progetti candidati da questo Ente sono stati ammessi da Regione Lombardia con decreto regionale n. 12910/2021, in atti, e che l'Amministrazione comunale ha inviato l'accettazione del contributo per i seguenti immobili comunali:

CODICE REGIONALE/ PROT COMUNALE ACCETTAZIONE	IMMOBILE COMUNALE	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	QUOTA CONTRIBUTO COMUNALE	TOTALE SPESA
ID 2746619/ Pge 100795/2021	Scuola secondaria "Bertazzolo" e Palestra	€ 37.200,24	€ 37.200,24	€ 74.400,48
ID 2747352/	Scuola primaria	€ 19.727,40	€ 19.727,40	€ 39.454,80

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Pge 100791/2021	"Don Mazzolari"			
ID 2747393 Pge 100796/2021	Scuola dell'infanzia "A.Frank"	€ 12.963,72	€ 12.963,72	€ 25.927,44
ID 2747397 Pge 100797/2021	Scuola dell'infanzia "Visentini"	€ 10.258,25	€ 10.258,25	€ 20.516,50
ID 2747425 Pge 100799/2021	asilo nido "Soncini"	€ 19.727,40	€ 19.727,40	€ 39.454,80
ID 2747439 Pge 100802/2021	Scuola dell'infanzia Berni-asilo nido Peter Pan	€ 27.131,61	€ 27.146,92	€ 54.278,53
	Totale	€ 127.008,62	€ 127.023,93	€ 254.032,55

VISTE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 641 del 14/03/2022 con la quale veniva sottoscritto l'atto di accertamento di entrata da Regione Lombardia in seguito ad accettazione del contributo per bando AXEL di cui al citato decreto n. 15334/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n.1386 del 01/06/2022 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e Direzione Lavori al Perito Industriale Milani Luca, con studio in via Roma n. 120, Volta Mantovana (MN);
- la Determinazione Dirigenziale n.1384 del 01/06/2022 di affidamento dell'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE) all'Arch. Giuseppe Paraluppi, con studio in via Don Bartolomeo Grazioli, Mantova (MN);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 10/08/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di euro 44.957,00, di cui euro 31.494,74 per lavori, a base d'asta, euro 2.801,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 10.661,23 per spese tecniche, contributi di legge e somme a disposizione dell'Amministrazione,
- la Determinazione Dirigenziale n. 2281 del 13/09/2022 di approvazione dell'offerta economica e affidamento **INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE - ASILO NIDO 'SONCINI'** alla ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L. di Mantova;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 27/07/2023 di aggiornamento del quadro economico come riportato:

Quadro economico dell'intervento – Codice opera PBM 951		
LAVORI		
Lavori complessivi		€ 30.556,19
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.801,03
Lavori complessivi		€ 33.357,22
SPESE TECNICHE		
Spese tecniche per progettazione e D.L. (cassa di previdenza compresa)		€ 4.743,88
spese tecniche per C.S.E.P (cassa di previdenza compresa)		€ 1.523,06
RUP e Validazione progetto		

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Spese tecniche complessive		€ 6.266,94
IVA e ALTRI CONTRIBUTI DI LEGGE		
Lavori complessivi	10%	€ 3.335,72
Iva e altri contributi di legge complessivi		€ 3.335,72
Imprevisti e ribasso d'asta		€ 1.997,12
Importo complessivo dell'opera		€ 44.957,00

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi si sono conclusi in data 15/09/2023 come da Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Per. Ind Luca Milani, in data 15/09/2023;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Per. Ind Luca Milani, in data 15/09/2023 e sottoscritto dalla ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L. con sede in piazzale Monferrato n°13, (46100), Mantova (MN), C.F. e P.I. 02239290204) senza riserva alcuna, che ammonta complessivamente a netti **€ 33.375,22** oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/09/2023 con cui il Direttore dei Lavori ha liquidato il credito alla ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L., con sede in Piazzale Monferrato Mantova secondo il seguente schema:

- importo netto stato finale € 33.357,22

Stato di avanzamento lavori n.1 € 15.249,50

DATO ATTO, per quanto sopra, che:

- l'importo della rata a saldo dei lavori in oggetto a favore dell'impresa ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L., con sede in Piazzale Monferrato Mantova è di **€ 18.107,72** oltre IVA al 10%;

- la ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L., è in regola con gli obblighi contributivi, DURC agli atti;

- in data 28/07/2023 è stata rilasciata Dichiarazione di conformità dell'impianto da parte della ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (PGE 0106198 del 17/10/2023);

DATO ATTO, inoltre che, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il Geom Monica Sanfelici, in servizio al Settore Lavori Pubblici ed attesta la regolarità del procedimento istruttorio;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;

- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

- il D.lgs. n. 36/2023

- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;

DETERMINA

DI APPROVARE lo Stato Finale dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE ASILO NIDO SONCINI", redatto dal Direttore dei Lavori, Per. Ind Luca Milani, in data 15/09/2023 e sottoscritto dalla ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L., con sede in Piazzale Monferrato Mantova, aggiudicataria dei lavori principali senza riserva alcuna, e dell'ammontare complessivo al netto del ribasso d'asta del 2 % di **€ 33.357,22** più IVA al 10%, e della proposta di miglioramento del prezzo con esonero della prestazione di garanzia come da art 103 comma 11 D.Lgs 36/2023 con uno sconto ulteriore dell'1% sul prezzo di aggiudicazione.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Perito Industriale Luca Milani in data 15/09/2023 prot. n. 0106182/2023 che liquida il credito della ditta R.C.C. IMPIANTI S.R.L secondo il seguente schema:

- importo netto stato finale	€ 33.357,22	
- a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a		
Ammontare del conto finale	€	33.357,22
A dedursi certificati di pagamento emessi		
viste le attestazioni di regolarità contributiva	€	15.249,50
Resta il credito dell'impresa	€	18.107,72

DI ACQUISIRE, agli atti del Settore Lavori Pubblici, la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo di € 19.918,49 come previsto dall' art.117 c.9 D.lgs. 36/2023 – Polizza fideiussoria REALE MUTUA n. 2024/50/2691057 (PGE 40731 del 12/04/2024), in atti;

DI RISERVARE ad ulteriori atti dirigenziali l'impegno e la liquidazione delle somme a disposizione nell'ambito del quadro economico.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*