

cronoprogramma come dichiarato dai RUP	decorrenza prog.		consegna lavori dal	annotazioni	tempi esecuzione lavoro	ultimazione lavori	
	gg. progettazione	avvio					consegna
lotto 1 sottopasso Montello	75	15/08/2023	30/10/2023	28/01/2024	autorizz. RFI su progetto esecutivo stimati 60 gg	180	26/07/2024
lotto 2 sottopasso Cerese	75	15/08/2023	30/10/2023	28/01/2024	autorizz. RFI su progetto esecutivo stimati 60 gg	180	26/07/2024
lotto 3 Eshedra	75	15/09/2023	30/11/2023	14/12/2024	dopo ultimazione lavori palazzina liberty, bocciodromo e sottopasso Cerese	120	13/04/2025
lotto 4 Aquile	75	15/09/2023	30/11/2023	14/12/2024	dopo ultimazione lavori palazzina liberty, bocciodromo e sottopasso Cerese	120	13/04/2025
lotto 5 Montelungo	75	15/09/2023	30/11/2023	14/12/2024	dopo ultimazione lavori palazzina liberty, bocciodromo e sottopasso Cerese	120	13/04/2025
lotto 6 Bocciodromo	75	31/08/2023	15/11/2023	15/12/2023		365	14/12/2024
lotto 7 Palazzina Liberty	75	31/08/2023	15/11/2023	15/12/2023		365	14/12/2024

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

