

ALLEGATO "A"

Comune di MANTOVA

Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DEGLI SPALTI IN LOCALITA' CITTADELLA

COMMITTENTE: COMUNE DI MANTOVA.

CANTIERE: STRADA DEGLI SPALTI - LOCALITA' CITTADELLA, MANTOVA (MN)

MANTOVA, 27/05/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Fattorelli Ciro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra - Responsabile del Procedimento Zanoni Claudio)

Architetto Fattorelli Ciro

Galleria Ferri 6
46100 Mantova (Mn)
Tel.: 0376/367100 - Fax: 0376/222077
E-Mail: cirofatorelli@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10																	
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																																						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																																																						
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1																																																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																																																						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g	Z1																																																						
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee	1 g	Z1																																																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1																																																						
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g	Z1																																																						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g	Z1																																																						
Scavo di sbancamento	2 g	Z1																																																						
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g	Z1																																																						
Rimozione di segnaletica verticale	2 g	Z1																																																						
Rimozione di segnaletica orizzontale	1 g	Z1																																																						
Scavo a sezione ristretta linee fognarie	4 g	Z1																																																						
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g	Z1																																																						
Formazione di fondazione stradale	4 g	Z1																																																						
Formazione di rilevato stradale	2 g	Z1																																																						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	4 g	Z1																																																						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte per fognature	3 g	Z1																																																						
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3 g	Z1																																																						
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g	Z1																																																						
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g	Z1																																																						
Formazione di cunetta stradale in cls	1 g	Z1																																																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g	Z1																																																						
Posa di segnaletica verticale	2 g	Z1																																																						
Scavo a sezione ristretta linee elettriche ENEL	4 g	Z1																																																						
Esecuzione di protezioni elettriche	1 g	Z1																																																						
Posa di conduttura elettrica linea ENEL	2 g	Z1																																																						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte per linee ENEL	2 g	Z1																																																						
Scavo a sezione ristretta linee elettriche Illuminazione Pubblica	1 g	Z1																																																						
Posa di conduttura elettrica linea Illuminazione pubblica	3 g	Z1																																																						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte per linee Illuminazione Pubblica	3 g	Z1																																																						
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g	Z1																																																						
Scavo a sezione ristretta linee telefoniche	1 g	Z1																																																						
Posa di conduttura telefonica	1 g	Z1																																																						

Nome attività	Durata	Mese -1		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10									
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42					
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g																			Z1																													
Pozzetti di ispezione e opere d'arte per linee TELECOM	2 g																			Z1																													
Realizzazione di marciapiedi	12 g																			Z1																													
Montaggio di apparecchi illuminanti	1 g																																																
Messa a dimora di piante	1 g																																																
Pulizia di sede stradale	1 g																																																
Smobilizzo del cantiere	1 g																																																
LEGENDA Zona:																																																	
Z1 = ZONA UNICA																																																	